

Name: Jens Faras

☎ 07454/9999-237

✉ jens.faras@pureplanning.de

Ihre Nachricht / Ihr Zeichen  
/

Unser Zeichen  
31120/JF

Datum  
02.07.2018

### **Bebauungsplan „Heideweg“**

Hier: Versickerungsversuch; Flurstück Nr. 397/1,397/2 und 398

Sickermulde ausheben entsprechend Merkblatt und mit Wasser bis zur Markierung befüllen.

Das Ergebnis des Sickerversuchs ist nur dann brauchbar wenn die Abmessungen der Sickermulde genauestens eingehalten werden und die Markierung am Messpfahl 10 cm über Sohle liegt.

Jeweils in 10 Min. Abstand mit Messzylinder Wasser bis zur Markierung nachfüllen und nachgefüllte Menge eintragen:

<u>1. Wassermenge</u>	<u>15 Liter (10:40 Uhr)</u>
10 Minuten warten	
<u>2. Wassermenge</u>	<u>13 Liter (10:50 Uhr)</u>
10 Minuten warten	
<u>3. Wassermenge</u>	<u>13 Liter (11:00 Uhr)</u>
10 Minuten warten	
<u>4. Wassermenge</u>	<u>13 Liter (11:10 Uhr)</u>
10 Minuten warten	

Versuch so lange wiederholen bis die Nachfüllmengen nach 10 Minuten konstant bleiben.

Sickerversuch durchgeführt am: 28.06.2018



Sickergrube



Befüllte Sickergrube



Sickergrube nach 10 min